

別紙 1

瀬戸臨海実験所第三水槽室 (水族館新館)

1 建設工事概況

5月8日 地鎮祭を行う、後大林組との間に契約書の調印を行う

9日 着工 完成は10月15日の予定

6月30日 6月24日の豪雨のため完成予定1ヶ月おくれる

8月25日 新水槽室棟上げ

9月26日 第二室戸台風による大きな被害を受けたが、11月
中旬完成12月1日開館の予定

11月20日 水槽は大体完成19日漏水検査を行った所漏水箇所
相当あり12月1日の開館は不可能となる

12月29日 本日漏水検査を終る

2 当初契約高

大林組	建築工事	14,770,000円
	電気工事	4,300,000
齊藤商店	給排水工事	2,863,000
計		21,933,000

3 追加工事

観覧窓追加	350,000円
水槽内岩組	357,000
手すり	100,000
水槽背景(塩化ビニール板等)	200,000
方立設計変更	750,000
卓上水槽配管	49,540
屋外の給水主管	131,310
庭づくり	150,000
発電室及其の附帯工事	300,000
その他雑工事	122,150
	2,510,000