

7 主な営繕工事

7.1 飛騨天文台

1. 職員宿舎3号(野上)改修工事

設置以来一度も改修が成されていなかった、職員宿舎3号について部分改修を実施した。

改修内容は以下の通り。

- ・床張替(キッチン、トイレ部分)床下部分コンクリート土間に改修。
- ・排水管(トイレ、流し、洗面所部分)
- ・勝手口屋外土間かさ上げ。(コンクリート土間)
- ・台所シンク取り替え。

施工業者：和仁産業(株) 1,144,500円

<追加工事>

- ・風呂釜取り替え

施工業者：JAひだ 168,000円

2. 地下貯水槽-高架水槽給水配管破裂事故改修

上記の給水配管が経年劣化による腐食で、配管に穴が開きその部分から漏水が発生した。

現場付近を掘削し配管を確認したところ、掘削した埋設部分全体に渡り腐食が進行し部分補修では新たな漏水箇所が発生する恐れがあるため、埋設部分を別ルートで検討し、改修工事を実施した。

給水配管改修工事 工事延長 = 30m

施工業者：橋本工業 766,500円

3. SMART 非常電源回路増強

電気室から SMART 観測室に至る、非常電源回路用ケーブルの内、電気室から管理宿泊棟の埋設部分には容量に見合わない細いサイズのケーブルが使用されていたため、増え続ける消費電力に対応出来なくなっていた。この部分のケーブルを十分な容量の物に更新した。

施工業者：タカラデンキ 500,000円

4. 専用道路改修工事

例年春先に実施している、専用道路整備を実施した。

施工業者：宝興建設(株) 1,370,000円

(木村)