

7 営繕工事・災害復旧工事

7.1 花山天文台

工事名「花山天文台 外部階段手摺およびフェンス新設工事」

見学者増加が見込まれることから、安全対策を推進するため、新館から露場に向かう外部コンクリート階段および歴史館外部階段に手摺を設置した。また、歴史館南側斜面手前に滑落防止用のフェンスを設置した。

工事費：665,236円 施工業者：コーナン商事株式会社
京大基金にて実施

工事名「花山天文台 本館3階ドーム東側出入口扉改修工事」

見学者が、本館3階ドームの西側出入口から外周バルコニーに出て南を通り東側出入口から内部に入ることが多くなることから出入りを円滑に安全に行うため、東側出入口扉の右開を左開に改修した。

工事費：125,400円 施工業者：株式会社京都さかえ畳店
京大基金にて実施

(寺西)

7.2 飛驒天文台

京大本郷宿舎改修工事

工事名「飛驒天文台 宿舎舗装工事」

本郷宿舎の敷地は碎石敷き均し仕上げの無舗装となっている事から、降雨による市道などへの碎石流出や、夏季には雑草が繁茂していた。その状況について、近隣住民から頻繁に苦情が寄せられている状況であった。今回その状況を改善するため敷地の舗装工事を実施した。

工事費：2,801,700円 施工業者：宝興建設株式会社

工事名「飛驒天文台 宿舎フェンス取り換え工事」

宿舎境界に設けられているフェンスが設置後長期間経過している事から、各所に破損が見られるようになり、防犯上、敷地境界の明瞭化を目的に改修した。

工事費：2,656,500円 施工業者：宝興建設株式会社

工事名「飛驒天文台（本郷）宿舎3号棟トイレ排水管改修工事」

宿舎3号棟のトイレ污水配管が過去の設備を流用したことから、既設配管にトラップが設けられており、ダブルトラップ状態となっていた。これによりトイレの排水が非常に流れが悪い状態であった。污水配管を新たに改修し改善した。

工事費：209,000円 施工業者：和仁産業株式会社

(木村)