

7 営繕工事・災害復旧工事

7.1 花山天文台

本館3階ドーム・2階11号室～13号室壁・天井塗装改修工事

見学者増加が見込まれることから、本館3階ドームと2階11号室～13号室の天井・壁の中塗破損箇所の補修と上塗の塗り直しを行った。本館3階ドームは西面壁の一部、11号室は壁・天井の全面、12号室は南面壁・天井の全面、13号室は南面壁の全面と西面壁・天井の一部を施工した。

工事費：495,000円 施工業者：株式会社井上建設

専用道路碎石舗装改修工事

路面の凹凸が著しくなり、車の円滑な運転に支障をきたしたため、敷地出入口から本館に至る専用道路と新館前広場の凹凸の平滑化と碎石舗装の改修を行った。

工事費：739,970円 施工業者：株式会社京成建設

(寺西)

7.2 飛騨天文台

宿舎改修工事

(1) 本郷職員宿舎1号棟外壁改修工事

外壁防水塗装の劣化が進行し、防水機能が低下していることから、防水塗装を施し防水機能を向上させた。

施工業者：和仁産業（株） 施工金額 2,454,622円

(2) 本郷職員宿舎3号棟屋根防水改修工事

屋上シート防水の劣化が進行し、防水機能が低下していることから、防水シートを張り替え防水機能を向上させた。

施工業者：和仁産業（株） 施工金額 3,805,565円

高圧幹線ケーブル更新工事

平成24年(2012年)に台内の高圧ケーブル改修工事を実施したが、その際使用された高圧ケーブルに、製造上の不備が原因と思われる絶縁破壊事故報告があったことから、予防保全的に全ての高圧ケーブルを更新することとなった。

施工業者：きんでん（株） 施工金額 不明（本部施設部発注工事）

(木村)