

7 主な営繕工事

7.1 飛騨天文台

管理宿泊棟等屋上防水工事など

管理宿泊棟、65cm 渡り廊下、ボイラー煙突の防水工事を実施した。

管理宿泊棟屋上、65cm 渡り廊下には塩ビシート防水にて施工を実施、ボイラー煙突はモルタル浮部にエポキシ樹脂を注入し剥落防止対策を施した後、弾性吹き付け塗装を施工。(施工業者：和仁産業)

専用道路整備工事

例年実施している専用道路の落石崩土除去や側溝整備及び、碎石敷き均し工事を実施した。(施工業者：宝興建設)

(木村)

7.2 花山天文台

上水道配管敷設工事

花山天文台では、2010 年 2 月に阿含宗の敷地内で上水道の漏水が発生して以来、仮設配管による給水が続いていた。その間、天文台、理学部本部および阿含宗の 3 者が対応策を協議し、阿含宗側の負担により新たなルートの水道配管を敷設することで合意に達した。これを受けて 2011 年 2 月に配管敷設工事が行われた。

(八木)